

Check-list nacelle — prise de poste

À faire avant chaque utilisation d'une nacelle (PEMP). Cochez, notez, signalez.



Engin / n° de parc _____ Date et heure _____ Conducteur _____

Chantier / lieu _____ Compteur d'heures _____ Signature _____

Point de contrôle	OK	Pas OK	Remarque
Documents			
VGP à jour (moins de 6 mois) — rapport disponible ou copie sur place	☐	☐	
Notice du constructeur présente dans la nacelle	☐	☐	
Conducteur formé et autorisé par l'employeur (autorisation de conduite)	☐	☐	
Zone de travail			
Sol stable et plat, portance suffisante, pas de trou ni de pente hors limites	☐	☐	
Pas de ligne électrique à proximité (ou distance de sécurité respectée)	☐	☐	
Zone balisée, vent compatible avec la notice	☐	☐	
Examen de la machine			
Pas de fuite (huile, hydraulique, carburant)	☐	☐	
Pneus / roues / chenilles en bon état	☐	☐	
Structure, bras et ciseaux sans fissure ni déformation	☐	☐	
Garde-corps, portillon et points d'ancrage en place	☐	☐	
Plaques (charge maxi, nombre de personnes) lisibles	☐	☐	
Niveau batterie / carburant suffisant	☐	☐	
Essais avant montée			
Commandes au sol et dans la nacelle fonctionnent	☐	☐	
Arrêt d'urgence (au sol et en nacelle) testé	☐	☐	
Descente de secours testée	☐	☐	
Alarmes (dévers, surcharge, translation) actives	☐	☐	
Klaxon / avertisseur fonctionne	☐	☐	
Équipement			
Harnais attaché au point d'ancrage (nacelles à bras)	☐	☐	
Casque et EPI portés	☐	☐	
Personne au sol informée de la manœuvre de secours	☐	☐	